

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ การสานต่อแนวทางการพระราชดำริ	๒	๒,๐๓๐,๐๐๐	๖	๕,๐๓๐,๐๐๐	๑๑๘	๘๖,๘๕๓,๐๐๐	๓๓	๑๘,๖๓๐,๐๐๐	๘	๖,๘๓๐,๐๐๐	๑๖๕	๑๑๙,๓๖๑,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๕๕	๔๒,๑๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเกษตร	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๖๐	๑,๐๕๒,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม	๒๐	๑๖,๒๙๘,๐๐๐	๒๑	๑๕,๙๘๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๙๘๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๙๘๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๙๘๕,๐๐๐	๑๐๗	๙๙,๕๕๘,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๗	๑,๕๑๐,๐๐๐	๑๙	๒,๐๗๕,๐๐๐	๓๓	๓,๙๘๕,๐๐๐	๓๓	๓,๙๘๕,๐๐๐	๓๓	๓,๙๘๕,๐๐๐	๑๒๕	๑๕,๐๙๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๓,๑๕๑,๖๘๐	๗๙	๑๖๖,๐๙๐,๐๐๐	๕๗๕	๘๘๙,๕๖๑,๓๘๐	๒๒๑	๒๕๓,๐๕๑,๐๐๐	๑๓๘	๒๐๗,๙๕๕,๐๐๐	๑๐๖๕	๑,๕๒๗,๙๕๘,๐๖๐
๗. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา	๑๓	๑๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๕๐,๐๐๐	๖๕	๕๖,๙๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๑,๕๕๐,๐๐๐	๘	๒,๔๐๐,๐๐๐	๙	๒,๖๐๐,๐๐๐	๘	๒,๔๐๐,๐๐๐	๘	๒,๔๐๐,๐๐๐	๔๐	๑๑,๓๕๐,๐๐๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑๕	๕,๗๐๐,๐๐๐	๑๓	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑๓	๔,๒๐๐,๐๐๐	๖๒	๒๐,๗๕๐,๐๐๐
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๒,๓๘๐,๐๐๐	๖	๒,๔๕๐,๐๐๐	๙	๑๘,๔๕๐,๐๐๐	๗	๑๗,๕๕๐,๐๐๐	๗	๑๗,๕๕๐,๐๐๐	๓๕	๕๘,๑๘๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๘</b>	<b>๖๐,๕๔๐,๐๘๐</b>	<b>๑๘๔</b>	<b>๒๑๖,๗๐๐,๔๐๐</b>	<b>๘๑๕</b>	<b>๑,๐๔๐,๘๓๒,๗๘๐</b>	<b>๓๖๙</b>	<b>๓๓๕,๓๖๑,๔๐๐</b>	<b>๒๖๓</b>	<b>๒๗๗,๕๕๑,๔๐๐</b>	<b>๑,๗๒๗</b>	<b>๑,๙๓๑,๙๔๙,๐๖๐</b>

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัด												
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๒	๒,๐๓๐,๐๐๐	๖	๕,๐๓๐,๐๐๐	๑๑๘	๘๖,๘๕๑,๐๐๐	๓๑	๑๘,๖๓๐,๐๐๐	๘	๖,๘๓๐,๐๐๐	๑๖๕	๑๑๙,๓๖๑,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร												
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๑๒	๒๑๐,๕๐๐	๖๐	๑,๐๕๒,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่												
๔. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว												
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๖๕	๕๖,๗๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๒,๓๘๐,๐๐๐	๖	๒,๔๕๐,๐๐๐	๙	๑๘,๕๕๐,๐๐๐	๗	๑๗,๕๕๐,๐๐๐	๗	๑๗,๕๕๐,๐๐๐	๓๕	๕๘,๑๘๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		
๖. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน												
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๙	๘,๕๒๐,๐๐๐	๔๕	๔๒,๑๐๐,๐๐๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม	๒๐	๑๖,๒๕๘,๐๐๐	๒๑	๑๕,๙๕๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๘๓๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๘๓๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๘๓๕,๐๐๐	๑๐๗	๗๙,๕๘๘,๐๐๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๗	๑,๔๑๐,๐๐๐	๑๙	๒,๐๗๕,๐๐๐	๓๓	๓,๘๗๕,๐๐๐	๓๓	๓,๘๗๕,๐๐๐	๓๓	๓,๘๗๕,๐๐๐	๑๒๕	๑๕,๐๗๐,๐๐๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๓,๑๕๑,๖๘๐	๗๙	๑๖๖,๐๙๐,๐๐๐	๕๗๕	๘๘๗,๕๖๑,๓๘๐	๒๒๑	๒๕๓,๐๔๑,๐๐๐	๑๓๘	๒๐๗,๕๕๔,๐๐๐	๑,๐๒๕	๑,๕๕๒๗,๙๙๘,๐๖๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๓,๙๕๐,๐๐๐	๑๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑๕	๕,๗๐๐,๐๐๐	๑๓	๕,๒๐๐,๐๐๐	๑๓	๕,๒๐๐,๐๐๐	๖๒	๒๐,๗๕๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ												
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๑,๕๕๐,๐๐๐	๘	๒,๕๐๐,๐๐๐	๙	๒,๕๐๐,๐๐๐	๘	๒,๕๐๐,๐๐๐	๘	๒,๕๐๐,๐๐๐	๔๐	๑๑,๓๕๐,๐๐๐
รวม	๙๘	๖๐,๕๕๐,๐๘๐	๑๘๔	๒๑๖,๗๐๐,๔๐๐	๘๑๕	๑,๐๕๐,๘๓๒,๗๘๐	๓๖๙	๓๓๕,๓๖๑,๔๐๐	๒๖๓	๒๗๙,๕๕๔,๔๐๐	๑,๙๒๕	๑,๙๓๑,๙๔๙,๐๖๐

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>๑. ยุทธศาสตร์การสถานต่อแนวทางพระราชดำริ</b>							
๑) ม.๑๖ บ้านน้ำซับ โครงการชุกคลองลำลำลาย กวางเจดีย์ ๑๖ เมตร ยาว ๙๘๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา</b>							
๑) โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒) โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง"	๑	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๕๖.๐๐	-	
๓) โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรเด็กเล็ก	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๔) โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในตำบลตะขบ	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลติ ๔๐,๐๐๐
๕) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	๑	-	-	๓,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๔๒,๐๐๐.๐๐	-	
๖) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ตะขบ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑	-	-	๑,๖๖๗,๐๙๔.๐๐	๘๔๐,๙๒๖.๘๘	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๓) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				๑๐๐,๐๐๐.๐๐			โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐
๔) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑	-	-	๖๙๕,๗๐๐.๐๐	๓๗๔,๐๖๐.๐๐	-	
รวม	๔	-	-	๕,๖๙๒,๗๙๔.๐๐	๒,๔๐๖,๑๘๒.๘๘	๕.๔๘	
<b>๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร</b>							
๑) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒) โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน	-	-	-	๖,๔๐๐.๐๐	-	-	
รวม	-	-	-	๒๖,๔๐๐.๐๐	-	-	
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม</b>							
๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	-	-	๑๒,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	๖,๗๙๓,๓๐๐.๐๐	-	
๒) เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑	-	-	๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๒,๘๐๐.๐๐	-	
๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	-	
๔) สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะขบ	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาให้ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๖) โครงการประชาคมระดับตำบล	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
๗) โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๘) โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๙) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๐) โครงการส่งเสริมและพัฒนากองประกอบอาชีพ	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๒) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๓) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๗๖.๐๐	-	
๑๔) โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐
รวม	๔	-	-	๑๗,๐๘๔,๐๐๐.๐๐	๘,๓๘๓,๒๗๖.๐๐	๕.๕๔	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข							
๑) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๔๐,๐๐๐
๒) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	๑	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐		-	
๔) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	
๕) โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		-	
รวม	๑	-	-	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๗	



ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>บ. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b> ๑) ม.๓ บ้านกุดเค้า โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง คุ้มหนองผักบุ้ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒) ม.๒ บ้านยางกระพุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านนายเพชร พะนงจะโปะ ถึง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	-	-	-	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓) ม.๔ บ้านบุชะอม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านนายเดชนรงค์ เขยฉิมพาลี ถึง ที่นางงลอย ขอมสระน้อย	-	-	-	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๔) ม.๕ บ้านคลองน้ำขาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านนายมนัส ช่วยพิมาย ถึง บ้านนายคล้าย สุนตะขบ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) ม.๖ บ้านน้อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก บ้านนายเจริญ นิลดีสรระน้อย ถึง ที่ไร่บางสำลวย คำเกษม	-	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
๖) ม.๖ บ้านน้อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก บ้านนายสุนทร ชิตตะขบ ถึง บ้านนายทอง ขอนตะคุ	-	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๓) ม.๗ บ้านหนองไผ่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก บ้านนายหนาย บุตรดี ถึง ฝายน้ำล้น	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๔) ม.๘ บ้านคลองสาริกา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก บ้านนางสวัสดิ์ ฟ่อนตะคุ ถึง บ้านนางใย ดงกระโทก	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) ม.๑๐ บ้านโคกสำราญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก บ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก ถึง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๐) ม.๑๓ บ้านตะเคียนคู่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก สามแยกหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสุวรรณ์ ไกรสันทิยะ	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๑) ม.๑๕ บ้านเขาพญาปราบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก บ้านนายเหลือง เลิศตะขบ ถึง บ้านนายแวง แซ่มกระโทก	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๒) ม.๑๖ บ้านน้ำซับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก สีแยกบ้านน้ำซับ ถึง ที่นายนายแก้ว ปักสำโรง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๓) ม.๑๘ บ้านหนองไทรงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก ป้ายหน้าโรงเรียนบ้านยางกระทุง ถึง เขตติดต่อบ้านน้ำซับ ม.๑๖	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๔) ม.๒๑ บ้านโนนสมบุรณ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก บ้านนายแสง ระหวงพรมราช ถึง บ้านนาสนัน หมากตะคุ	-	-	-	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๕) ม.๒๒ บ้านสวนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายจาก บ้านนางกลิ่น ศรีระพงษ์ ถึง บ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๖) ม.๑๑ บ้านหนองปล้อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๗) ม.๑๓ บ้านตะเคียนคู่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	-	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๘) อุดหนุนการไฟฟ้า อ.ปักษ์ชัย/อ.วังน้ำเขียวและ อ.สูงเนิน เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขต อบต. ตะขบ	๑	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๖๒๖.๔๑	-	โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐
๑๙) อุดหนุนประปาหมู่บ้านในตำบลตะขบ	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	๑	-	-	๖,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๖๒๖.๔๑	๑.๓๗	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา							
๑) โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๒) โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓) โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			
๔) โครงการงานผ้าไหมและของดีปักษ์ใต้	๑	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๐๐.๐๐	-	
๕) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐
๖) โครงการแข่งขันกีฬาท่ายานเย็บปักถักร้อย	๑	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๔๔๒.๐๐	-	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๗) อุทหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอปักษ์ใต้	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๘) โครงการพระราชพิธี	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	๒	-	-	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๒,๕๔๒.๐๐	๒.๗๔	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๑) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๙๑๕.๐๐	-	
๒) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			
๓) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๑	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๕.๐๐	-	
๔) โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๕) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๖) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๗) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร Organization Development : OD ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๘๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๙,๙๒๐.๐๐</b>	<b>๒.๗๔</b>	



ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>๙. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>							
๑) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลต ๓๐,๐๐๐
๒) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลต ๓๐,๐๐๐
๓) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๘๐.๐๐	-	โอนลต ๕๐,๐๐๐
๔) โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลต ๕๐,๐๐๐
๕) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลตะขบ	๑	-	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๒,๘๘๑.๐๐	-	
๖) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลต ๑๐๐,๐๐๐
๗) โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลต ๑๐๐,๐๐๐
๘) โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลต ๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๙๔๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๗๐,๙๖๑.๐๐</b>	<b>๒.๗๔</b>	
<b>๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
๑) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งชุมชน	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๖</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓๓,๗๔๘,๑๙๔.๐๐</b>	<b>๑๑,๘๙๘,๕๐๘.๒๙</b>	<b>๒๑.๙๒</b>	

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
การจัดการศึกษาระดับ							
๑. ครอบคลุมที่สำนักงาน							
๑.๑ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)				๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑.๒ ชุดเก้าอี้หนังพักคอย จำนวน ๒ ชุด (สำนักปลัด)				๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑.๓. เหล็กแบบ ๒ บานเปิด (มอก.) จำนวน ๒ ชุด (สำนักปลัด)				๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑.๔ โต๊ะพับเหล็ก จำนวน ๒๐ ชุด (สำนักปลัด)				๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑.๕ เหล็กแบบ ๒ บานเปิด (มอก.) จำนวน ๒ ชุด (กองช่าง)	๑			๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐.๐๐	-	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๑๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๖.๖๗</b>	
๒. ครอบคลุมทั้งงานบ้านงานครัว							
๒.๑ เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)				๘,๕๐๐.๐๐	-	-	
๒.๒ เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)				๘,๕๐๐.๐๐	-	-	
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๗,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๓. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)				๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)				๙,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓.๓ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)				๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓.๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด)				๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓.๕ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)				๘,๙๐๐.๐๐	-	-	
๓.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	๑			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๘๔,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖.๖๗</b>	
๔. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขฯ)				๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
๕. คุรุภัณฑ์การเกษตร							
๕.๑ ชุดสูบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ ชุด (กองช่าง)				๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-	
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๔๘,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑,๒๘๘,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๔๐,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๑๓.๓๓</b>	

๔. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม		รวม	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๔	๒,๔๐๖,๑๘๒.๘๘	๔	๒,๔๐๖,๑๘๒.๘๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม	๔	๘,๓๘๓,๒๗๖.๐๐	๔	๘,๓๘๓,๒๗๖.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๑๖๕,๖๒๖.๔๑	๑	๑๖๕,๖๒๖.๔๑
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและ	๒	๓๑๒,๕๔๒.๐๐	๒	๓๑๒,๕๔๒.๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒	๓๙,๙๒๐.๐๐	๒	๓๙,๙๒๐.๐๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒	๓๗๐,๙๖๑.๐๐	๒	๓๗๐,๙๖๑.๐๐
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
รวม	๑๖	๑๑,๘๙๘,๕๐๘.๒๙	๑๖	๑๑,๘๙๘,๕๐๘.๒๙