



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
(ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุชาติ ปักสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

อำเภอป๊กรงชัย จังหวัดนกรราชสีมา

สำนักงานปลัด

งานนโยบายและแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๕๕๙ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๙๕๕๘

๓. ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ							
๑) ม.๑๖ บ้านน้ำซับ โครงการขุดลอกคลองลำลำลาย ความลึก ๔ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑,๐๓๕ เมตร เริ่มจาก ที่แรกของ นายอำนวย พลตะขบ ถึง สะพานบ้านคลองน้ำซับ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา							
๑) โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๑	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๓๕.๐๐	-	
๒) โครงการพัฒนาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง"	๑	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๔๐.๐๐	-	
๓) โครงการปัจจัยภูมิทัศน์และมอบประกาศนียบัตรเด็กเล็ก	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๔) โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในตำบลตะขบ	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ตะขบ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑	-	-	๓,๔๖๗,๕๐๐.๐๐	๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๖) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ตะขบ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.	-	-	-	๑,๖๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
๗) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ				๕๐,๐๐๐.๐๐			
๘) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				๒๐๐,๐๐๐.๐๐			
๙) ค่าจัดการเรียนการสอน				๑๘๑,๙๐๐.๐๐			
๑๐) ม.๘ บ้านคลองสาริกา ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร							
รวม	๓	-	-	๕,๘๖๔,๔๐๐.๐๐	๑,๗๕๔,๑๗๕.๐๐	๓.๔๕	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร							
๑) โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP)	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม							
๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	-	-	๑๕,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๕,๘๒๓,๘๐๐.๐๐	-	
๒) เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑	-	-	๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๒,๔๐๐.๐๐	-	
๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	
๔) สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะขบ	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาให้ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๖) โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนปฏิบัติภารกิจ ปัดล้อม x-ray เชิงรุก ๙๐ วัน	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๗) โครงการอบรม พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๘) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๙) โครงการ อบรม. ตะขบสมุทร	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๐) โครงการประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๑) โครงการการประชุมคณะกรรมการประชาชนระดับหมู่บ้าน	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๒) โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๓) โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๔) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๕) โครงการสนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มอาชีพภายในตำบลตะขบ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๖) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๗) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	๓	-	-	๒๐,๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๔,๒๐๐.๐๐	๑๗.๖๕	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข							
๑) โครงการอุดหนุน อสม.	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒) โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้าปาก หรือโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อระดมทรัพยากร ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๔) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๑	-	-	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๕	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๑) ม.๓ บ้านกุดคล้ำ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic กว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มจาก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง คู่มหนองผักบุ้ง	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒) ม.๔ บ้านบุชะอม โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มจาก คลองชลประทาน ถึง เขตตำบลสุขเกษม	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓) ม.๑๖ บ้านน้ำซับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มจาก บ้านหนองปล้อง หมู่ ๑๑ ถึง ที่นาของ นายเกื้อ ปักสำโรง	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๔) ม.๒ บ้านยางกระทุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก ที่นาของ นางเดือน จำปาศักดิ์ ถึง สยามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) ม.๔ บ้านบุชะอม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายคำมี ทราบังหงรีด ถึง บ้านของ นางเมี้ยน ชื่นสระน้อย	-	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	
๖) ม.๕ บ้านคลองน้ำขาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นางรำพึง เตยตอน ถึง บ้านของ นางใบ พิมพิไซ	-	-	-	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๓) ม.๖ บ้านน้อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายประเสริฐ แฉ่งสูงเนิน ถึง บ้านของ นายประกอบ เสือสูงเนิน	-	-	-	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
๔) ม.๖ บ้านน้อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายจิรภัทร ตามตะขบ ถึง บ้านของ นายสมมาตร พิศตะขบ	-	-	-	๑๘๙,๒๐๐.๐๐	-	-	
๕) ม.๗ บ้านหนองไผ่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านเลขที่ ๕๕ ของ นางสพัตม เล่าสูงเนิน ถึง ที่ไร่ของ นางเต็ม มุ่งกลางทาม	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๐) ม.๑๐ บ้านโคกลำราญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก ถึง โรงเรียนบ้านโคกลำราญ	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๑) ม.๑๑ บ้านหนองปล้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายทองแดง ปวนครบุรี ถึง เขตติดต่อบ้านน้ำซับ	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๒) ม.๑๒ บ้านโคกเหิบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก ถนน รพช. ถึง บ้านเลขที่ ๘๗ ของ นายช่วย โชติสรระน้อย	-	-	-	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๓) ม.๑๒ บ้านโคกเห็บ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก ซอยหลังวัดโคกเห็บ ถึง บ้านเลขที่ ๒๕ ของนายไธ้ สอนสระน้อย	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๔) ม.๑๓ บ้านตะเคียนคู่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายสว่าง สิงห์โตทอง ถึง บ้านของ นางจันทร์ทิพย์ อารมณี	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๕) ม.๑๔ บ้านโคกตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายเลื่อน พลอยสระน้อย ถึง ที่นาของ นายประเสริฐ ชื่นสระน้อย	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๖) ม.๑๕ บ้านเขาพญาปราบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านเลขที่ ๒๒๓ ของ นางผล บุญส่ง ถึง บ้านของ นายหลอด จอมพรมราช	-	-	-	๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๗) ม.๑๖ บ้านน้ำซับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก เขตบ้านน้ำซับ หมู่ ๑๖ ถึง เขตบ้านหนองไทรงาม	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๘) ม.๑๘ บ้านหนองไทรงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก ป้ายหน้าโรงเรียนบ้านยางกระทุง ถึง เขตติดต่อบ้านน้ำซับ หมู่ ๑๖	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๙) ม.๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง เขตติดต่อกับป้อมเสนฟ้ารม	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒๐) ม.๒๐ บ้านหนองบอน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายไฉ่ ครอบงม ถึง บ้านของ นางชอนกลิ่น พรหมสิงห์	-	-	-	๖๒,๗๐๐.๐๐	-	-	
๒๑) ม.๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นางสาวทอง อยู่สูงเนิน ถึง ถนนทางหลวงชนบท	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๒๒) ม.๒๒ บ้านสวนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นางกลีน ศรีระพงษ์ ถึง บ้านของ นายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก (หมู่ ๑๐)	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒๓) ม.๒ บ้านยางกระทุง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร เริ่มจาก บ้านเลขที่ ๑๙๘ ของ นางอักษร ผลม่น ถึง บ้านเลขที่ ๕๑ ของ นายกิตติพงษ์ เทียมตะขบ	๑	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๔) ม.๔ บ้านบุชะอม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายเดชณรงค์ เขยนิมพลี ถึง ที่นาของ นางลอย ขอมสระน้อย	๑	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๕) ม.๔ บ้านบุชะอม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร เริ่มจาก กม.๑๒ ถึง บ้านของ นายเดชณรงค์ เขยนิมพลี	๑	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์/โครงการ	๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๖) ม.๘ บ้านคลองสาริกา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายเงิน ห้อยจันทรีด ถึง ที่ไร่ของ นายสมยศ ขาวนอก	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๗๘๖.๐๐	-	
๒๗) อุดหนุนการไฟฟ้า อ.ปัทมชัย/อ.วังน้ำเขียวและ อ.สูงเนิน เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขต อบต.ตะขบ	๑	-	-	๗,๖๐๔,๙๐๐.๐๐	๑,๒๒๔,๗๘๖.๐๐	๖.๙๐	
รวม	๒	-	-				
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา							
๑) โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒) โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓) โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น				๔๐,๐๐๐.๐๐			
๔) โครงการงานผ้าไหมและของดีปักษ์ชัย	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) โครงการวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	-	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
๖) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๗) โครงการตะขบโมโตครอส เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๘) โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๙) โครงการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด "ตะขบทัพ"	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๐) เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปายชัยตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๑) โครงการพระราชพิธี	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	-	-	-	๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๑) การจัดหาครุภัณฑ์	๑	-	-				
๑.๑) การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน							
-เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว (สำนักปลัด)				๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
-ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ (สำนักปลัด)				๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	
-ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด ๒ บานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ (สำนักปลัด)				๘,๐๐๐.๐๐	-	-	
-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว (กองการศึกษา)	/			๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	
-ชั้นวาง/ตู้ สำหรับใส่สื่อ จัดมุมการเรียนรู้ จำนวน ๕ ตู้ (กองการศึกษาฯ)	/			๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์/โครงการ	/			๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	
	/			๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	-	
	/			๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	
				๒๓,๐๐๐.๐๐	-	-	
ยุทธศาสตร์/โครงการ				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
	/			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	
	/			๖,๕๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	-	โอนเพิ่ม ๒,๙๐๐
	/			๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐	-	
ยุทธศาสตร์/โครงการ	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑.๔) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)				๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)				๗,๙๐๐.๐๐	-	-	
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)				๒,๘๐๐.๐๐	-	-	
๑.๕) การจัดหาครุภัณฑ์อื่น -เครื่องเล่นเด็กเล่น จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษาฯ)	/			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	
๒) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓) อุดหนุน อบต.โคกไทย โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ				๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๔) โครงการฝึกอบรม ทักษะด้านงานพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ของ อบต.ตะขบและผู้นำท้องถิ่น	-	-	-	๓๘๒,๔๓๕.๐๐			
๕) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร ของ อบต.ตะขบ	๑	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๔๘๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๖) โครงการพัฒนาความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๗) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	-	-	-	๒๗๔,๒๒๐.๐๐	-	-	
๘) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	๒	-	-	๑,๔๕๗,๖๕๕.๐๐	๓๑๗,๖๔๐.๐๐	๒๒.๓๐	
๙. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
๑) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๑๑๐.๐๐	-	โอนลด ๑๔,๘๙๐
๔) โครงการฝึกพบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงในพื้นที่ตำบลตะขบ	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๕๕.๖๐	-	
๖) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
รวม	๒	-	-	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๙๖๕.๖๐	๒๒.๓๐	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม							
-	-	-	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	๑๗	-	-	๓๙,๐๐๙,๙๕๕.๐๐	๑๐,๕๖๑,๘๐๖.๖๐	๑๙.๕๕	

๔. สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม		โครงการตามคำอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม		รวม	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางการพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๓	๑,๗๕๔,๑๗๕.๐๐	-	-	๓	๑,๗๕๔,๑๗๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม	๓	๗,๐๐๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๓	๗,๐๐๔,๒๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๑,๒๒๘,๗๘๖.๐๐	-	-	๖	๑,๒๒๘,๗๘๖.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา	-	-	-	-	-	-
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒	๓๑๗,๖๘๐.๐๐	-	-	๒	๓๑๗,๖๘๐.๐๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒	๕๖,๙๖๕.๖๐	-	-	๒	๕๖,๙๖๕.๖๐
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๗	๑๐,๕๖๑,๘๐๖.๖๐	-	-	๑๗	๑๐,๕๖๑,๘๐๖.๖๐