

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	โครงการส่งเสริม การดำเนินชีวิตตามแนว พระราชดำริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ พ.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานการเกษตร)			๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)			๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	โครงการกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	-ค่าจัดเตรียมสถานที่ พร้อมค่าเช่าเต็นท์ -ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าถ้วยรางวัล -ค่าเหรียญรางวัลและของรางวัล -ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการทัศนศึกษา ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง"	-ค่าพาหนะรับ -ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๑๕	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.-๑ ธ.ค.๖๖			/	๑๒ ธ.ค.๖๖	๑๒ ธ.ค.๖๖
๓	โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร	-ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม และประดับสถานที่พร้อมอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๒๙ มี.ค.๖๗	๒๙ มี.ค.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๘๑๔,๑๘๐	๖๖๔,๖๑๔	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			/	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗
๕	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ตั้งอยู่ใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จำนวน ๖ แห่ง	๓,๗๗๐,๐๐๐	๓,๕๓๖,๔๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗
รวม (แผนงานการศึกษา)			๔,๖๕๔,๑๘๐	๔,๒๐๑,๐๑๔							

กลยุทธ์ ๒.๓ สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๖	โครงการติดตั้ง ระบบอินเทอร์เน็ต ภายในตำบลตะขบ	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในเขต อบต.ตะขบ	๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๔๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๕ (๑๓ ก.พ.๖๗)	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานการศึกษา)			๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)			๔,๖๙๔,๑๘๐	๔,๒๓๙,๙๒๙							

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร

กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๕ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	๑๙ ก.ย.๖๗	๑๙ ก.ย.๖๗
รวม (แผนงานการเกษตร)			๒๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๕							

กลยุทธ์ ๓.๔ สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๒	โครงการส่งเสริมการปลูก หญ้าแฝกเพื่อลดการ พังทลายของหน้าดิน	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๑๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ มิ.ย.-๓๑ ส.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานการเกษตร)			๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๕							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ ๔.๑ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	โครงการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุในเขตตำบล	- ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้มารับ ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ -รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๕,๘๘๙,๒๐๐	๑๕,๑๕๙,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในเขตตำบล	-ประชาสัมพันธ์คนพิการให้มารับ ลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ -รับลงทะเบียนคนพิการ -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ คนพิการ	๓,๑๒๐,๐๐๐	๒,๙๗๘,๖๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๓	โครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล	-ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยเอดส์ให้มารับ ทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ -รับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ -ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ	๗๒,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗
๔	สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลตะขบ	-ให้ตัวแทนกลุ่มส่งโครงการมาเพื่อรับ การสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ -เสนอผู้บริหารพิจารณาโครงการ -ติดตามและสรุปรายงานผลการ ดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๖ (๑๒ มี.ค.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ส.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานงบกลาง)			๑๙,๑๐๑,๒๐๐	๑๘,๑๙๑,๘๐๐							

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม -ค่าของรางวัลสำหรับเด็กที่มา ร่วมกิจกรรม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ จัดเตรียมสถานที่ -ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๖๕ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๓ (๓ ม.ค.๖๗)	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗			/	๑๒ ม.ค.๖๗	๑๒ ม.ค.๖๗
รวม (แผนงานการศึกษา)			๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๖๕							

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๖	โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-สำรวจประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย -คัดเลือกประชาชนและดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือก -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๒๙ พ.ย.๖๖	๑๕ ธ.ค.๖๖
๗	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-สำรวจประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย -คัดเลือกประชาชนและดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อาศัยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานสังคมสงเคราะห์)			๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐							

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๘	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่าง ช่วงปิดภาคเรียน	-ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในระหว่างปิดภาคเรียน -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๖๐	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๗			/	๑๗ เม.ย.๖๗	๑๕ พ.ค.๖๗
๙	โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืนสู่ ปฏิบัติการการปิดล้อม X-ray เชิงรุก ๙๐ วัน	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดตั้งด่านตรวจค้นในพื้นที่ตำบลตะขบ เพื่อ x-rayกลุ่มเสี่ยง -ดำเนินการจัดส่งกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายบำบัด	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๑๕,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑-๒๙ ก.พ. ๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๔๐,๔๐๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ ก.พ.-๓๑ ก.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๑	โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย -ประสานขอยืมวิทยากร -ดำเนินการจัดฝึกอบรม -สรุปผลรายงานการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	๕,๔๗๖	สำนักปลัดฯ	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๗			/	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๖ มิ.ย. ๖๗
๑๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการประกอบอาชีพ	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)			๑๕๐,๐๐๐	๒๔,๒๓๖							

กลยุทธ์ ๔.๓ ดำเนินการโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๓	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	-ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำ แผนชุมชน -ประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่ประชาคม หมู่บ้านตามวันและเวลาที่กำหนด -ติดตามการจัดทำแผนของหมู่บ้าน -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)			๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๔)			๑๙,๔๗๑,๒๐๐	๑๘,๓๘๕,๙๐๑							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

กลยุทธ์ ๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไข	๔๔๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๒ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗
รวม (แผนงานสาธารณสุข)			๔๔๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๒	โครงการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น	เพื่อดำเนินการส่งเสริมอนามัย เจริญพันธุ์ป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ	๓๐,๐๐๐	๒๓,๕๐๑	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			/	๖ มิ.ย.๖๗	๖ มิ.ย.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๓	โครงการควบคุม และป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจ แพร่ระบาดในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งใส่ทรายเคลือบ สารเคมีกำจัดตัวอ่อนลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย พร้อมกันทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๒๐๐,๐๐๐	๒๔๗,๙๗๒ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๘ (๒๒ ก.ย. ๖๗)	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			/	๑๖ พ.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการคัดกรองและ ผ่าตัดตาต้อกระจก	เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับการคัดกรองโรคตาต้อกระจก อย่างทั่วถึง รวมถึงได้รับการรักษาด้วย การผ่าตัดอย่างทันสมัย และติดตาม การรักษาหลังการผ่าตัดที่ครบถ้วน	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๕๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๘ (๒๒ ก.ย. ๖๗)	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มี.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษ สุนัขบ้าอย่างทั่วถึง เพื่อความตระหนัก ถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และเตรียมรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้า ได้อย่างถูกวิธีรวมทั้งสุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลตะขบได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๕๔๖	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ พ.ค.๖๗			/	๗ มี.ค.๖๗	๓๐ มี.ค.๖๗
รวม (แผนงานสาธารณสุข)			๓๘๐,๐๐๐	๓๓๙,๐๑๙							

กลยุทธ์ ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำอบต.ตะขบ	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			/	๑๐ ม.ค.๖๗	๑๐ ม.ค.๖๗
รวม (แผนงานงบกลาง)			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๕)			๑,๐๗๐,๐๐๐	๙๖๙,๐๑๙							

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา สาย ศาลาประชาคม ถึง บ้าน นายโพธิ์ พิราขศิริ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายเกษ จอสูงเนิน ถึง บ้าน นางวงเดือน อัมจิตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย ที่ไร่ นางทองใส พยุง ถึง บ้าน นางจรินทร์ สุพรรณเภสัช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๑๐ ก.ย.๖๗	๒๕ ต.ค.๖๗
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายศิวกร แซ่มตะขบ ถึง บ้านนายนิธย์ ฝาดตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางสีง แซ่มตะขบ ถึง บ้านนายสมนึก แซ่มตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	/				ไม่ได้ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๒ ถึง เขตติดต่อ บ้านคลองน้ำขาว หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗		/			อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางเรียง ไข่มพรมราช ถึง บ้าน นายเลิศชาย พรหมรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๘ ส.ค.๖๗	๑๘ พ.ย.๖๗
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางตุ้ ศังขจันทรานนท์ ถึง เขตติดต่อ ตำบลสุขเกษม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กัณเงินฯ)	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางสำรอง พงศ์วัน ถึง บ้าน นางอริญ เต่าตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)			๔,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๖,๐๐๐							

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคาร ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง อาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามประมาณการ	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานสาธารณสุข)			๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองสาริกา	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามประมาณการ	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสำราญ	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามประมาณการ	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๘ (๑๙ มี.ย.๖๗)	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานการศึกษา)			๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							
รวม (๖.๑)			๔,๕๓๐,๐๐๐	๙๐๖,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๖.๒ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการบำรุง รักษา ซ่อมแซม เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๓	อุดหนุนไฟฟ้า อ.ปภังชัย อ.วังน้ำเขียวและ อ.สูงเนิน เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบลตะขบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้า อ.ปภังชัย, อ.วังน้ำเขียว และ อ.สูงเนิน เพื่อทำการ ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลตะขบ	๓๐๐,๐๐๐	๓๓๓,๖๐๗ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๖ (๕ ก.ย.๖๗)	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ ส.ค.๖๗			/	๒๖ ต.ค.๖๖	๑๑ ก.ย.๖๗
๑๔	อุดหนุนประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลตะขบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลตะขบ	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ ส.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานเคหะและชุมชน)			๓๒๐,๐๐๐	๓๓๓,๖๐๗							
รวม (๖.๒)			๓๒๐,๐๐๐	๓๓๓,๖๐๗							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๖)			๔,๘๕๐,๐๐๐	๑,๒๓๙,๖๐๗							

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

กลยุทธ์ ๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีของอำเภอปรางค์ชัย	-ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการ รัฐพิธีของอำเภอปรางค์ชัย	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	๑ -๓๐ พ.ย.๖๖	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการจัดพิธีเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดพิธีเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ ราชาธิ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๐ มิ.ย.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)			๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๔	โครงการผ้าไหมและ ของดีปักษ์ชัย	-ค่าป้ายไวนิล -ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๓๕,๙๖๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑ (๓๐ พ.ย.๖๖) โอนลด ๑๔,๐๔๐ ครั้งที่ ๕ (๑๓ ก.พ.๖๗)	กองการศึกษาฯ	๑-๓๑ ธ.ค.๖๗			/	๙ ธ.ค.๖๖	๑๕ ธ.ค.๖๖
๕	โครงการจัดงานวันสำคัญ ทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค.๖๗)	กองการศึกษาฯ	๑-๗ ก.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี	-ค่าป้ายไวนิล -ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๒,๒๐๐ โอนลด ๗,๘๐๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค.๖๗)	กองการศึกษาฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๒๓ มี.ค.๖๗ ๒ เม.ย.๖๗	
๗	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ -และจัดเตรียมสถานที่ -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๓๓๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๕ (๑๓ ก.พ.๖๗) โอนลด ๑๐๐,๖๗๐ ครั้งที่ ๙ (๒ พ.ค.๖๗)	กองการศึกษาฯ	๑-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๑๓ เม.ย.๖๗	๑๓ เม.ย.๖๗
รวม (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)			๑๖๐,๐๐๐	๑๐๗,๔๙๐							

กลยุทธ์ ๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
 ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๘	โครงการกีฬา ด้านยาเสพติด อบต.ตะขบคัพ	-ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน -ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง -ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน -ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา -ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล -ค่าชุดกีฬา -ค่าวัสดุที่จำเป็นตามโครงการ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๑๑๕ โอนเพิ่ม ๒๙๒,๐๐๐ ครั้งที่ ๘ (๑๙ เม.ย.๖๗) โอนเพิ่ม ๑๐๐,๖๗๐ ครั้งที่ ๙ (๒ พ.ค.๖๗)	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.-๓๑ พ.ค.๖๗			/	๑๐ พ.ค.๖๗	๑๒ พ.ค.๖๗
๙	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอปรางค์ชัย	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอปรางค์ชัย เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๔๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการจัดหาอุปกรณ์ กีฬาให้กับหมู่บ้าน	-ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๕๔๐ โอนลด ๑๐,๔๖๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค.๖๗)	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๗			/	๑๐ เม.ย.๖๗	๑๐ เม.ย.๖๗
รวม (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)			๒๔๐,๐๐๐	๕๗๕,๖๕๕							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๗)			๔๕๐,๐๐๐	๖๘๓,๑๔๕							

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ ๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติการกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	-ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ -ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ -ค่าธรรมเนียมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย. ๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี	-เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๒๐,๐๐๐	๓๗,๔๔๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ ครั้งที่ ๕ (๑๓ ก.พ. ๖๗) โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๖ (๑๒ มี.ค. ๖๗) โอนลด ๗,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๒ (๒๔ มิ.ย. ๖๗)	กองคลัง	๑ ม.ค.-๓๑ ส.ค. ๖๗			/	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)			๔๐,๐๐๐	๓๗,๔๔๐							

กลยุทธ์ ๘.๒ สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสาร และร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ
๓	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๑๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค.๖๗) โอนลด ๑๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๒ (๒๔ มิ.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	-ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๔๐,๐๐๐	๒๒,๗๒๙ โอนลด ๑๗,๒๗๑ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๕ มี.ค.๖๗	๕ มี.ค.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๕	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนา องค์กร Organization Development : OD ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ	-ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ เข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๕๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ เข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๔,๗๓๖ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๖ (๑๒ มี.ค.๖๗) โอนลด ๒๒๕,๒๖๔ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ ก.ค.๖๗			/	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๖ เม.ย.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๗	โครงการพัฒนาความรู้ กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ สำหรับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ เข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจาก ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตาม -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค. ๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)			๔๓๐,๐๐๐	๒๙๗,๔๖๕							

กลยุทธ์ ๘.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๘	โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการ -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)			๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๘)			๔๙๐,๐๐๐	๓๓๔,๙๐๕							

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ กับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินในพื้นที่ ตำบลตะขบ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการ -สำรวจความเสียหาย -ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ -ประกาศการให้ความช่วยเหลือ -ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลตะขบ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินงานตามโครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๘๕๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๓	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๕๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการฝึกอบรมซักซ้อม แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ จัดทำ -ประชาสัมพันธ์โครงการ -ประสานขอวิทยากร -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๓๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑-๒๙ ก.พ.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๕	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร เข้าฝึกอบรม -ประสานขอยืมวิทยากรจากศูนย์ควบคุม ไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ พ.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนระดับอำเภอ	เพื่ออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ต.ค.๖๖			/	๓๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ต.ค.๖๖
รวม (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)			๕๔๐,๐๐๐	๒๘๘,๘๕๐							

กลยุทธ์ ๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๗	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๘	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๓๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)			๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๙)			๖๓๐,๐๐๐	๒๘๘,๘๕๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	โครงการปล่อยพันธุ์ปลา ในแหล่งน้ำชุมชน	-ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๕๐,๐๐๐	๙๙,๙๓๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๗ (๑๐ เม.ย. ๖๗) โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ พ.ค. ๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๗			/	๓๐ พ.ค. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๗
รวม (แผนงานการเกษตร)			๕๐,๐๐๐	๙๙,๙๓๐							

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๒	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบมีถนนที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และประชาชน เดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัยขึ้น	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชน รวมถึง ผู้นำท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม (แผนงานสาธารณสุข)			๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							

กลยุทธ์ ๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบการกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๔	โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยคัดเลือกบ้านแกนนำชุมชน เข้าร่วมโครงการ ช่วยกันรณรงค์ทำดี ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการร่วมมือ กันแยกขยะ ระหว่าง ขยะเปียก แก้ว พลาสติก และขยะที่เป็นพิษ เพื่อสามารถ นำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งให้ ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้การมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และจัดการโดยชุมชนเองตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗			/	๑๖ ก.พ.๖๗	๑๖ ก.พ.๖๗
รวม (แผนงานสาธารณสุข)			๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐)			๑๑๐,๐๐๐	๑๓๙,๘๓๐							
รวมทั้งสิ้น			๓๑,๘๑๕,๓๘๐	๒๖,๓๑๑,๑๕๑							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เพื่อสงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและน้ำแล้ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	โครงการขุดลอก คลองลำสำลาย หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลองลำสำลาย กว้างเดิมเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ทำการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ กว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๔๘๑.๒๕ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)			๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา สาย ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง คู่มหนองผักบัว	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายช่วย ยอดขุนทด ถึง บ้าน นางบัว แก้วสระน้อย	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๙ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย ถึง เขตติดต่อบ้านบุตาสง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสว่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย ศาลาประชาคม ถึง บ้าน นายมนตรี สารนาถระน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๑๑ มี.ค.๖๗	๙ พ.ค.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย ที่นา นายไว บุปผาพรหมราช ถึง ที่นา นางสาวสะสม ชื่นสระน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๒๘ ก.พ.๖๗	๑ เม.ย.๖๗
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางบาง ศูนย์ตะขบ ถึง เขตสวนป่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๒๒ ม.ค.๖๗	๖ มี.ค.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา สาย ทางหลวงชนบท บะใหญ่-บุตาสง ถึง โรงเรียนบุตาสง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๑๑ มี.ค.๖๗	๑๗ เม.ย.๖๗
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา สาย ทางหลวงชนบท บะใหญ่-บุตาสง ถึง โรงเรียนบุตาสง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๘๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๗			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางบัวพา พริ้งเพริด ถึง ฟาร์ม นายเกียรติศักดิ์ ปักสำโรง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๑๑ มี.ค.๖๗	๑๘ เม.ย.๖๗
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุหัวช้าง ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายชานนท์ แสงศิริ ถึง วัดชัยยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๒๐ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางสมหมาย พิมตะคุ ถึง หน้าโรงเรียน บ้านโคกสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๑๕ ก.พ.๖๗	๔ เม.ย.๖๗
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางสมหมาย พิมตะคุ ถึง หน้าโรงเรียน บ้านโคกสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๑๒๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจัน จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายวิโรจน์ โคกเกษม ถึง บ้าน นายประมาณ ครอบตระกูล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๑๒๗,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจัน จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายไฉน เสือสูงเนิน ถึง บ้าน นายเอนก รักธรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางนกวรรณ ไวกภูมิพลี ถึง บ้าน นายณรงค์ เปลี่ยนสี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๑๕ ก.พ.๖๗	๓ เม.ย.๖๗
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายเจริญ ภิญโญ ถึง บ้าน นายฉลาม จวงตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๑๗๔,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางไสว สิงห์โตทอง ถึง บ้าน นายประวิทย์ นีงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๑๘๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางล้อม พลอยสรระน้อย ถึง บ้าน นางรววย มิตรสรระน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๔๔๗,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๑๑ มี.ค.๖๗	๘ พ.ค.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย ทางเข้าหมู่บ้านปากกล้วย ถึง บ้าน นายต่วน ขอบพรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๒๘ ก.พ.๖๗	๙ เม.ย.๖๗
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย สะพานเข้าหมู่บ้าน ถึง องค์การบริหาร ส่วนตำบลตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๓๒๓,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กัณเงินฯ)	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางละออง ศรีธธา ถึง ที่นา นายเกื้อ ปีกสำโรง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๒๒ พ.ค.๖๗	๒๕ ก.ค.๖๗
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายสายยนต์ ทบแก้ว ถึง ที่ไร่ นางเมี้ยน ท่อนสำโรง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๓๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจัน จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายชาติ พจน์นิมพลี ถึง ที่นา นายไร พลตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๒๘ ก.พ.๖๗	๕ เม.ย.๖๗
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจัน จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายบุญโฮม ชินตะขบ ถึง บ้าน นายทองอยู่ อ่อนตะคุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๑๒๘,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจัน จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางโสภา เสือสูงเนิน ถึง บ้าน นางสงกรานต์ จงบวกกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๗๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจัน จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายฤทธิ์ เดชนิมพลี ถึง บ้าน นางถั่ว อัดตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๔๖,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองช่าง	๑เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๔ มิ.ย.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายวิโรจน์ จอมเกษม ถึง ติดต่อ จิมทอมป์สันฟาร์ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๖ มิ.ย.๖๗
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายวิโรจน์ จอมเกษม ถึง ติดต่อ จิมทอมป์สันฟาร์ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๑๐๓,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางสมหมาย สังข์ตะคุ ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำซับ (หมู่ที่ ๑๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๕ ก.ค.๖๗
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายประกอบ เทพประไพ ถึง ที่ดิน นางนิภาพร ไหวหาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๙ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๗ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย.๖๗			/	๑๕ ก.พ.๖๗	๒ เม.ย.๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๓๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางจอย เกษียณพรมราช ถึง ที่ไร่ นายคล้อย สุนตะขบ	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย ที่ไร่ นางสำรวย นันทะวงศ์ ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบอน (หมู่ที่ ๒๐)	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๒๕๔,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๓๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอบึงทองชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย สามแยกกลางหมู่บ้าน ถึง วัดบ้านเขาพญาปราบ	ก่อสร้างถนนรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (กันเงินฯ)	กองช่าง	๑-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)			๑๑,๙๐๕,๐๐๐	๖,๙๔๔,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๖.๒ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการบำรุง รักษา ซ่อมแซม เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๓๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๔๙๙,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๑-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)			๔๙๙,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๖)			๑๒,๔๐๔,๐๐๐	๖,๙๔๔,๐๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ๙.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
							ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดเสาไฟสูง ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมโคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ โคม (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๖๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดเสาไฟสูง ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมโคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ โคม (ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)	๖๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ (ก้นเงินฯ)	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)			๑๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							
รวม (ยุทธศาสตร์ที่ ๙)			๑๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ							

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครุภัณฑ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค. -๓๑ มี.ค.๖๗			/	๔๘,๐๐๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗			/	๒๔,๐๐๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	อบต.ตะขบ	กองคลัง	๑-๓๑ ม.ค.๖๗			/	๓๒,๐๐๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
๑.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๒๔,๐๐๐ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.๕ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๘,๙๐๐ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
๑.๖ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๕,๐๐๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
๑.๗ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	อบต.ตะขบ	กองคลัง	๑-๓๑ ม.ค.๖๗			/	๒,๕๐๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
๑.๘ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	อบต.ตะขบ	กองคลัง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๑๑,๐๐๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
รวม		๑๕๕,๔๐๐							๑๕๕,๔๐๐

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒.๑ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๑๘๐	อบต.ตะขบ	กองคลัง	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๗,๑๘๐ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒.๒ ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐	อบต.ตะขบ	กองคลัง	๑-๒๙ ก.พ.๖๗			/	๑๒,๐๐๐ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒.๓ แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๒ ตัว (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๒ ตัว	๘๖,๐๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ พ.ค.๖๗			/	๘๖,๐๐๐ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒.๔ ชุดโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	ชุดโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๒๙ 'ก.พ.๖๗			/	๒๕,๐๐๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒.๕ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒๕ ตัว (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒๕ ตัว	๖๒,๕๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๒๙ ก.พ.๖๗			/	๖๒,๕๐๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒.๖ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๕ ตัว	๒๑,๕๐๐	อบต.ตะขบ	กองคลัง	๑-๓๐ มิ.ย.๖๗			/	๒๑,๕๐๐ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒.๗ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๕ ตัว	๒๑,๕๐๐	อบต.ตะขบ	กองคลัง	๑-๓๐ ก.ย.๖๗			/	ไม่ใช่ งบประมาณ (กันเงินฯ)
รวม		๒๓๕,๖๘๐							๒๑๔,๑๘๐

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓.๑ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ จำนวน ๑ ตัว (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ จำนวน ๑ ตัว	๔๘,๕๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗			/	๔๘,๕๐๐ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
รวม		๔๘,๕๐๐							๔๘,๕๐๐
๔. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๔.๑ ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน ๑ ถัง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	ถังต้มน้ำไฟฟ้า สแตนเลส จำนวน ๑ ถัง	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๐๑๐ ครั้งที่ ๘ (๑๙ มี.ย.๖๗)	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗			/	๗,๙๙๐ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
๔.๒ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๐๐๐ โอนลด ๒,๒๐๐ ครั้งที่ ๘ (๑๙ มี.ย.๖๗)	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๖,๘๐๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
รวม		๑๙,๐๐๐							๑๔,๗๙๐

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๕.๑ เครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๐๐๐ โหนด ๑๐,๗๐๐ ครั้งที่ ๘ (๑๙ เม.ย.๖๗)	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๗			/	๒๙,๓๐๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
รวม		๔๐,๐๐๐							๒๙,๓๐๐
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)		๔๙๘,๕๘๐							๔๓๕,๔๓๗

แผนงานการศึกษา

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	อบต.ตะขบ	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			/	๓๒,๐๐๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	อบต.ตะขบ	กองการศึกษาฯ	๑-๓๐ มิ.ย. ๖๗			/	๘,๐๐๐ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
รวม		๔๐,๐๐๐							๔๐,๐๐๐
๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒.๑ พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒๖ เครื่อง	พัดลมติดผนัง จำนวน ๒๖ เครื่อง	๕๒,๐๐๐	ศพด. ๕ ศูนย์	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.-๓๐ ก.ย.๖๗			/	๕๒,๐๐๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
รวม		๕๒,๐๐๐							๕๒,๐๐๐

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน ๕ ชุด	๓๕๐,๐๐๐	ศพด. ๕ ศูนย์	กองการศึกษาฯ	๑-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ใช้ งบประมาณ (กันเงินฯ)
รวม		๓๕๐,๐๐๐							ไม่ใช้ งบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑.๑ รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๓๕๘,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	/			ไม่ใช้ งบประมาณ (กันเงินฯ)
รวม (แผนงานสาธารณสุข)		๑,๓๕๘,๐๐๐							ไม่ใช้ งบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	อบต.ตะขบ	กองช่าง	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗			/	๓๒,๐๐๐ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
รวม		๓๒,๐๐๐							๓๒,๐๐๐
๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒.๑ ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	ถังน้ำแบบ ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ ถัง	๓๐,๐๐๐	อบต.ตะขบ	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๗	/			ไม่ใช้ งบประมาณ (กันเงินฯ)
๒.๒ แก้วสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	แก้วสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๑๘๐	อบต.ตะขบ	กองช่าง	๑-๓๑ ก.ค.๖๗			/	๗,๑๘๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒,๕๖๗
รวม		๓๗,๑๘๐							๗,๑๘๐

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓. ครุภัณฑ์เกษตร ๓.๑ เครื่องปั้มน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องปั้มน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๘,๐๐๐	อบต.ตะขบ	กองช่าง	๑-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ใช้ งบประมาณ (กันเงินฯ)
๓.๒ เครื่องปั้มน้ำบาดาล ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เครื่องปั้มน้ำบาดาล ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	อบต.ตะขบ	กองช่าง	๑-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ใช้ งบประมาณ (กันเงินฯ)
รวม		๔๔,๐๐๐							ไม่ใช้ งบประมาณ
รวม (แผนงานเคหะและชุมชน)		๑๑๓,๑๘๐							๓๙,๑๘๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๑.๑ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) จำนวน ๑ ลำ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พร้อม กล้องถ่ายภาพ ความร้อน (Thermal Camera) จำนวน ๑ ลำ	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๐ ก.ย.๖๗	/			ไม่ใช่ งบประมาณ (กันเงินฯ)
รวม		๓๐๐,๐๐๐							ไม่ใช่ งบประมาณ