

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

โครงการจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ พ.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม (๑.๒)				๒๐,๐๐๐							๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๑				๒๐,๐๐๐							๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	-ค่าจัดเตรียมสถานที่ พร้อมค่าเช่าเต็นท์ -ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าถ้วยรางวัล -ค่าเหรียญรางวัลและของรางวัล -ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้านยางกระทุง	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง"	-ค่าพาหนะรับ -ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	สวนสัตว์ นครราชสีมา	กองการศึกษาฯ	๑ พ.ย.-๓๑ ธ.ค.๖๘			/	๒๙,๒๖๕
๓	โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร	-ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและประดับสถานที่พร้อมอุปกรณ์	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองการศึกษาฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-ค่าอาหารกลางวัน -เงินรายหัวเด็กปฐมวัยและเงินพัฒนาการจัดการศึกษา หรือเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาในสังกัด	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๗,๑๖,๕๕๘ โอนเพิ่ม ๔๐,๑๖๕	ศพด. จำนวน ๕ แห่ง	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๒๖๑,๓๒๔
๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดสรร ๑๐๐% จำนวน ๒๐๐ วัน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓,๗๗๐,๐๐๐	โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๑,๙๔๒,๑๐๐
รวม (๒.๑)				๔,๕๖๑,๕๕๘							๒,๒๓๒,๖๘๔

กลยุทธ์ ๒.๓ สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการติดตั้ง ระบบอินเทอร์เน็ต ภายในตำบลตะขบ	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	ศาลา ประชาคม	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม (๒.๓)				๕๐,๐๐๐							๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๒				๔,๖๐๑,๕๕๘							๒,๒๓๒,๖๘๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร

กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม (๓.๑)				๒๐,๐๐๐							๐

กลยุทธ์ ๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ - สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ พ.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
		รวม		๑๐,๐๐๐							๐

กลยุทธ์ ๓.๔ สนับสนุนการทำกรเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน	-ประชาชนสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม				๕,๐๐๐							๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๓				๓๕,๐๐๐							๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ ๔.๑ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเขตตำบล	- ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้มารับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ -รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๖,๓๙๑,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๘,๑๖๖,๔๐๐
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตตำบล	-ประชาสัมพันธ์คนพิการให้มารับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ -รับลงทะเบียนคนพิการ -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓,๑๔๘,๘๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๑,๕๔๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล	- ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยเอดส์ให้มารับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ - รับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๒,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๒๒,๐๐๐
๔	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะขบ	- ให้ตัวแทนกลุ่มส่งโครงการมาเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ - เสนอผู้บริหารพิจารณาโครงการ - ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ส.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
		รวม		๑๙,๖๓๑,๘๐๐							๙,๗๓๖,๕๐๐

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม -ค่าของรางวัลสำหรับเด็กที่มา ร่วมกิจกรรม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ จัดเตรียมสถานที่ -ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง -ค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรม ท้องถิ่น	-ค่าจ้างเหมารถ -ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม -ค่าที่พัก -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ มี.ย.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		รวม		๘๐,๐๐๐							๐

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-สำรวจประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย -คัดเลือกประชาชนและดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-สำรวจประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย -คัดเลือกประชาชนและดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อาศัยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม				๑๕๐,๐๐๐							๐

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานระหว่างช่วงปิดภาคเรียน	- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนนักศึกษาทำงานในระหว่างปิดภาคเรียน - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ พ.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืนสู่ปฏิบัติการการปิดล้อม X-ray เขิงรุก ๙๐ วัน	- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดตั้งด่านตรวจค้นในพื้นที่ตำบลตะขบเพื่อ x-ray กลุ่มเสี่ยง - ดำเนินการจัดส่งกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายบำบัด	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ -๓๑ ก.พ.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ - สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย -ประสานขอวิทยากร -ดำเนินการจัดฝึกอบรม -สรุปผลรายงานการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ -๓๐ มี.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนากาการประกอบอาชีพ	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๑๓๐,๐๐๐							๐
รวม (๔.๑)				๑๙,๙๙๑,๘๐๐							๙,๗๓๖,๔๐๐

กลยุทธ์ ๔.๓ ดำเนินการโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	-ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนชุมชน -ประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านตามวันและเวลาที่กำหนด -ติดตามการจัดทำแผนของหมู่บ้าน -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๒๐,๐๐๐							๐
รวม (๔.๓)				๒๐,๐๐๐							๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๔				๒๐,๐๑๑,๘๐๐							๙,๗๓๖,๔๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

กลยุทธ์ ๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๔๔๐,๐๐๐	ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองสาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม (๕.๑)				๔๔๐,๐๐๐							๐

กลยุทธ์ ๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	เพื่อดำเนินการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการตั้งครภในกลุ่มวัยรุ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค.-๓๑ ส.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจแพร่ระบาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งใส่ทรายเคลือบสารเคมีกำจัดตัวอ่อนลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย พร้อมกันทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๙๖,๐๐๐

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคัดกรองโรคตาต้อกระจกอย่างทั่วถึง รวมถึงได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างทันสมัย และติดตามการรักษาหลังการผ่าตัดที่ครบถ้วน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองสาธารณสุข	๑ ธ.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง เพื่อความตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และเตรียมรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างถูกวิธีรวมทั้งสุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙		/		๑๓๓,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการ ๑ หมู่บ้าน/ ชุมชน ๑ AED	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ ลดความเสี่ยงในการเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักวิชาการ และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ ทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ที่ถูกต้อง	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่เขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ม.ค.-๓๑ พ.ค.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม (๕.๓)				๘๑๐,๐๐๐							๒๒๙,๐๐๐

กลยุทธ์ ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	สมทบกองทุน จำนวน ๑ กองทุน	๒๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่เขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ ประจำ องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙			/	๒๕๐,๐๐๐
รวม (๕.๕)				๒๕๐,๐๐๐							๒๕๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๕				๑,๕๐๐,๐๐๐							๔๗๙,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย ถนนลาดยาง สายเขาพญาปราบ-บุตาสง ถึง บ้านนางฉวี มawangค์นอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง จำนวน ๑ สาย	๘๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางละออ พุดตะขบ ถึง บ้านนางเอน เนียมตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง จำนวน ๑ สาย	๑๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางสาวหนูคล้าย ปองตะขบ ถึง บ้านนายผง ป่วนครบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง จำนวน ๑ สาย	๔๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายหลง เขตพรมราช ถึง ถนนสาย เขาพญาปราบ-บุตาสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าน ยางกระทุง จำนวน ๑ สาย	๖๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้าน ยางกระทุง	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้ำ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายมนตรี สารนาสนะน้อย ถึง ที่นางน้อม เจตนาดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้ำ จำนวน ๑ สาย	๓๓๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้าน กุดคล้ำ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้ำ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย ศาลาประชาคม ถึง เขตติดต่อบ้านโคกตะกุด (หมู่ที่ ๑๔)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้ำ จำนวน ๑ สาย	๓๓๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้ำ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายเดชณรงค์ เขยฉิมพลี ถึง ที่น่านางลอย ขอมสระน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม จำนวน ๑ สาย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางมี สังกะน้อย ถึง บ้านนายเทียม นิกอุนจิตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว จำนวน ๑ สาย	๔๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายชม พริ้งเพริด ถึง ที่ไร่ นายยวง ทรายฉิมพลี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา จำนวน ๑ สาย	๒๐๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายไย ดงกระโทก ถึง ที่ไร่ นายชัย ขจรพรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา จำนวน ๑ สาย	๑๒๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายสาม ฉาวกระโทก ถึง บ้านนายมี มุ่งตุ้มกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา จำนวน ๑ สาย	๒๗๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางสอิ่ง แซมตะขบ ถึง บ้านนายสมนึก แซมตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ จำนวน ๑ สาย	๖๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณคุ้มวังซอน สาย บ้านนายสมจิตร บุญอาจ ถึง ที่ไร่นายเสมอ ชาญเมืองปัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ จำนวน ๑ สาย	๑๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณคุ้มวังขอนแก่น สาย บ้านนายโสภ เขตตะขบ ถึง บ้านนายบังเอิญ ดีตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โคกสำราญ จำนวน ๑ สาย	๓๕๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โคกสำราญ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย ขอยหลังวัดโคกเห็บ ถึง บ้านนายประเสริฐ สินสรระน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ จำนวน ๑ สาย	๒๖๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			๒๖๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางไทย พรหมรัศมี ถึง บ้านนางนงคันทู โป๊ะเงิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ จำนวน ๑ สาย	๘๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางรวาย เสมอภักดิ์ ถึง คลองชลประทาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ จำนวน ๑ สาย	๗๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายไธ้ สอนสระน้อย ถึง ที่สวนนายประเสริฐ สิ้นสระน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ จำนวน ๑ สาย	๑๑๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางกนการณ โหวกฉิมพลี ถึง วัดสุขศรีงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ จำนวน ๑ สาย	๑๖๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๑๕๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายจ๊กพงษ์ งามอก ถึง บ้านนายขุนแผน ปันมณี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ จำนวน ๑ สาย	๒๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางตุ้ ศังขจันทร์านนท์ ถึง เขตติดต่อตำบลสุขเกษม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด จำนวน ๑ สาย	๑๓๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางมัญชุสา เทพเกาะ ถึง บ้านนางวนิดา ฝั่งจะโปะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด จำนวน ๑ สาย	๑๑๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้าน โคกตะกุด	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายณรงค์ศักดิ์ ชดช้อยสรระน้อย ถึง บ้านนางอรพิม เจียรสรระน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด จำนวน ๑ สาย	๘๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้าน โคกตะกุด	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายณัฐพงษ์ ประจําแพทย์ ถึง บ้านนางไพเราะ ชื่นสำโรง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด จำนวน ๑ สาย	๓๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย ศาลาประชาคม ถึง บ้านนางแดง ทรายฉิมพลี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด จำนวน ๑ สาย	๓๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย ทางเข้าหมู่บ้านปากกล้วย ถึง บ้านนายต่วน ขอบพรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้าน เขาพญาปราบ จำนวน ๑ สาย	๒๑๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้าน เขาพญาปราบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๒๑๐,๐๐๐
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางกลม ชิงพรมราช ถึง วัดบ้านเขาพญาปราบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้าน เขาพญาปราบ จำนวน ๑ สาย	๑๓๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้าน เขาพญาปราบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๑๓๖,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายสมพงษ์ ใต้สำโรง ถึง บ้านนายบุญเติม กลั่นสระน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ จำนวน ๑ สาย	๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายเหลื่อง เลิศตะขบ ถึง ที่นายนายสุธี เครือศรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ จำนวน ๑ สาย	๑๑๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางสำรอง พงศ์วัน ถึง บ้านนางอริญ เต่าตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้าน คลองน้ำซับ จำนวน ๑ สาย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๖ บ้าน คลองน้ำซับ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายสมใจ พรหมมา ถึง บ้านนายแก่น เนียมสำโรง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้าน คลองน้ำซับ จำนวน ๑ สาย	๒๒๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๖ บ้าน คลองน้ำซับ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย ที่นางางประนอม ชินตะขบ ถึง ที่นางางเรียบ ป้อมตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม จำนวน ๑ สาย	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายบุญเนาวัล ควรตะขบ ถึง บ้านนายกอบ พักเกษม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม จำนวน ๑ สาย	๙๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง ดัดต่อ จิมทอมป์สันฟาร์ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา จำนวน ๑ สาย	๒๖๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย ที่ดินของนางวันเพ็ญ พิศตะขบ ถึง ที่นางนงบุญภาค มิตรตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน จำนวน ๑ สาย	๑๓๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายกาวิ วันสูงเนิน ถึง ที่นารุ่งทิวา เนียมตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน จำนวน ๑ สาย	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายมานะ โทสูงเนิน ถึง เขตติดต่อตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสสูงเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน จำนวน ๑ สาย	๑๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางสายทอง อยู่สูงเนิน ถึง ถนนทางหลวงชนบท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ จำนวน ๑ สาย	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางแกน ครัวตะขบ ถึง เขตชลประทาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา จำนวน ๑ สาย	๒๕๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางนิภาพร โหวหาร ถึง เขตป่าไม้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้าน สวนพัฒนา จำนวน ๑ สาย	๑๖๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๒ บ้าน สวนพัฒนา	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๗,๑๗๒,๐๐๐							๗๖๙,๐๐๐

กลยุทธ์ ๖.๒ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่าตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการบำรุง รักษา ซ่อมแซม เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนไฟฟ้า อ.ปัครงชัย อ.วังน้ำเขียวและ อ.สูงเนิน เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลตะขบ	ทำการขยายเขตไฟฟ้าภายในพื้นที่ตำบลตะขบ	อุดหนุนไฟฟ้าภายในตำบลตะขบ	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลตะขบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	อุดหนุนประปาหมู่บ้านภายในตำบลตะขบ	ทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลตะขบ	อุดหนุนประปาภายในตำบลตะขบ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลตะขบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม				๓๒๐,๐๐๐							๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๖				๗,๔๙๒,๐๐๐							๗๖๙,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

กลยุทธ์ ๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๐ มิ.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม				๔๐,๐๐๐							๐

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการผ้าไหมและของดีปักษ์ชัย	-ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าชุดราวาง -ค่าแต่งหน้า ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	ที่ว่าการ อำเภอ ปักษ์ชัย	กองการศึกษาฯ	๑-๓๑ ธ.ค.๖๘			/	๔๑,๐๕๐
๒	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	-ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวน รถแห่ ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	วัดในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองการศึกษาฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี	-ค่าเช่าชุด -ค่าแต่งหน้า ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	อำเภอ ปักษ์ชัย	กองการศึกษาฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๙		/		๑๐,๐๐๐
๔	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ -ค่าจัดเตรียมสถานที่ -ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์ -ค่าจัดเตรียมภัตตาหารเพล -ค่าการแสดง -ค่าเครื่องปั่นไฟ ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองการศึกษาฯ	๑-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๑๑๐,๐๐๐							๕๑,๐๕๐
รวม (๗.๑)				๑๕๐,๐๐๐							๕๑,๐๕๐

กลยุทธ์ ๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ

ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่อาเซียน

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ตะขบคัพ	-ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน -ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง -ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน -ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงาน -ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล -เงินรางวัลการแข่งขัน -ค่าชุดกีฬา -ค่าวัสดุที่จำเป็นตามโครงการ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐	สนามกีฬา องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ บ้าน ยางกระทุง	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.-๓๑ พ.ค.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอปักธงชัย	-ค่าชุดกีฬา -ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา -ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	โรงเรียนอำเภอ ปักธงชัย	กองการศึกษาฯ	๑-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน	-ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			๘๗,๔๗๒
รวม (๗.๓)				๒๙๐,๐๐๐							๘๗,๔๗๒
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๗				๔๕๐,๐๐๐							๑๓๘,๕๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ ๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติการกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	-ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ -ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ -ค่าธรรมเนียมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	การเลือกตั้งท้องถิ่น	๕๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ย.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๙			/	๔๔๖,๗๑๗
๒	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี	-ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และจัดทำเอกสารเผยแพร่รณรงค์การชำระภาษีและป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ฯลฯ และอื่น ๆ	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	- ลงพื้นที่ให้บริการและเพิ่มความสะดวกรวดด้านารับชำระภาษีให้แก่ประชาชนทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม (๘.๑)				๕๖๒,๐๐๐							๔๔๖,๗๑๗

กลยุทธ์ ๔.๒ สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผล ในการบริการประชาชน และในการสื่อสาร และร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	-ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร Organization Development : OD ขององค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ	-ประชาชนสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประชาชนสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ และดูงานภายนอก	สำนักปลัดฯ	๑ ธ.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการพัฒนาความรู้ กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ สำหรับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ เข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตาม -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม (๘.๒)				๒๗๐,๐๐๐							๐

กลยุทธ์ ๘.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการ -ประสานขออิมมูนิทียากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม				๒๐,๐๐๐							๐

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของ ชาติไทย	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงาน ราชการ พนักงาน อบต.ต.ชช และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินตามโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ธ.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๓๐,๐๐๐							๐
รวม (๘.๓)				๕๐,๐๐๐							๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๘				๘๘๒,๐๐๐							๔๔๖,๗๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ กับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลตะขบ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการ -สำรวจความเสียหาย -ประชุมคณะกรรมการให้ ความช่วยเหลือ -ประกาศการให้ความช่วยเหลือ -ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลตะขบ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินงานตามโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	/			๑๖๕,๓๕๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการ -ประสานขอวิทยากร -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร เข้าฝึกอบรม -ประสานขอยืมวิทยากรจากศูนย์ควบคุม ไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ พ.ค.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๖	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	เพื่ออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ	อุดหนุน ระดับอำเภอ	๑๐,๐๐๐	อำเภอ ปักธงชัย	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๘			/	๑๐,๐๐๐
รวม (๙.๒)				๒๕๐,๐๐๐							๑๗๕,๓๕๐

กลยุทธ์ ๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน (อปพร.)	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม (๙.๔)				๖๐,๐๐๐							๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๙				๓๑๐,๐๐๐							๑๗๕,๓๕๐

กลยุทธ์ ๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำชุมชน	- ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ - สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๗ พ.ย.๖๘			/	๙๕,๔๕๐
รวม				๑๐๐,๐๐๐							๙๕,๔๕๐

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม				๕๐,๐๐๐							๐
รวม (๑๐.๑)				๑๕๐,๐๐๐							๙๕,๔๕๐

กลยุทธ์ ๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบการกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยคัดเลือกบ้านแกนนำชุมชน เข้าร่วมโครงการ ช่วยกันรณรงค์ทำดีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการร่วมมือกันแยกขยะ ระหว่าง ขยะเปียก แก้ว พลาสติก และขยะที่เป็นพิษ เพื่อสามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และจัดการโดยชุมชนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองสาธารณสุข	๑ ธ.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครประชาชนในท้องถิ่น ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองสาธารณสุข	๑ พ.ค.-๓๑ ส.ค.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม (๑๐.๒)				๘๐,๐๐๐							๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐				๒๒๐,๐๐๐							๙๕,๔๕๐
รวมทั้งสิ้น				๓๕,๕๑๒,๓๕๘							๑๔,๐๗๓,๑๒๘

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เงินสะสม)

(ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว	ระบบประปาที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว	กองช่าง	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย	ระบบประปาที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	๕๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย	กองช่าง	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	ระบบประปาที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	กองช่าง	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา จำนวน ๒ แห่ง ๑. คุ่มกลางบ้าน ๒. คุ่มวังมน	ระบบประปาที่ปรับปรุง ๒ แห่ง	๖๗๒,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้าน คลองสาริกา	กองช่าง	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ	ระบบประปาที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	๔๙๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โคกสำราญ	กองช่าง	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง	ระบบประปาที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองปล้อง	กองช่าง	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ	ระบบประปาที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	๒๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้าน เขาพญาปราบ	กองช่าง	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน	ระบบประปา ที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	๕๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน	กองช่าง	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์	ระบบประปา ที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๑ บ้าน โนนสมบูรณ์	กองช่าง	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๖				๓,๔๕๙,๐๐๐							๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เงินสะสม (ครุภัณฑ์)

(ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน ๑.๑ ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑.๑.๑ โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๐๐ ซม. ลึก ๑๐๐ ซม. สูง ๗๖ ซม. ๑.๑.๒ โต๊ะข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก ๕๒ ซม. กว้าง ๑๒๐ ซม. สูง ๗๖ ซม. ๑.๑.๓ ตู้ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก ๔๐ ซม. กว้าง ๔๖.๕ ซม. สูง ๕๘ ซม.	ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด	๓๕,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙ -	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
<p>๑.๒ ชุดโซฟารับแขก โครงสร้างแขนขา ทำจากไม้ยางพารา เบาะนั่งหุ้มหนังพียู ประกอบด้วย</p> <p>๑.๒.๑ โซฟา ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ X ๖๔๐ X ๗๙๐ มม.</p> <p>๑.๒.๒ โซฟา ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ X ๖๔๐ X ๗๙๐ มม.</p> <p>๑.๒.๓ โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว</p>	<p>ชุดโซฟารับแขก โครงสร้างแขนขา ทำจากไม้ยางพารา เบาะนั่งหุ้มหนังพียู จำนวน ๑ ชุด</p>	๑๘,๕๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙ -	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
<p>๑.๓ ชุดโซฟารับแขก โครงโซฟาพร้อมขา ผลิตจากเหล็กเหลี่ยมดัดขึ้นรูปทั้งตัว ชูบโครเมี่ยมปิด ผิวเงา แขนโซฟา ที่นั่ง และพนักพิง บุปองน้ำ วิทยาศาสตร์ ปิดผิวหุ้มหนังเทียม ด้านล่างโครงเหล็ก มีติดปุ่มกันลื่น กันเสียดสีกับผิวพื้น ประกอบด้วย</p> <p>๑.๓.๑ ชุดรับแขกตัวยาว ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๗๐ ลึก ๗๐ สูง ๗๕ ซม.</p> <p>๑.๓.๒ ชุดรับแขกตัวสั้น ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ลึก ๗๐ สูง ๗๕ ซม.</p>	<p>ชุดโซฟารับแขกโครงโซฟา พร้อมขาผลิตจาก เหล็กเหลี่ยมดัดขึ้นรูป ทั้งตัวชูบโครเมี่ยม ปิดผิวเงา แขนโซฟา ที่นั่ง และพนักพิง บุปองน้ำ วิทยาศาสตร์ ปิดผิว หุ้มหนังเทียม ด้านล่าง โครงเหล็กมีติดปุ่มกันลื่น กันเสียดสีกับผิวพื้น จำนวน ๑ ชุด</p>	๑๘,๕๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.๔ โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม. จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๗,๒๐๐ บาท	โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว	๒๑,๖๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑.๕ เก้าอี้นั่งทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ x ๗๖ x ๑๒๕ ซม.	เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๖,๒๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑.๖ เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. ลึก ๗๐ ซม. สูง ๑๑๕ ซม. จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. ลึก ๗๐ ซม. สูง ๑๑๕ ซม. จำนวน ๓ ตัว	๑๕,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒.๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด	๑๓,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม		๑๓,๐๐๐							

๔. สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม		โครงการเงินสะสม		รวม	
	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	จำนวน โครงการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๓	๒,๒๓๒,๖๘๙.๐๐	๐	๐	๓	๒,๒๓๒,๖๘๙.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม	๓	๙,๗๓๖,๔๐๐.๐๐	๐	๐	๓	๙,๗๓๖,๔๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๓	๔๗๙,๐๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๗๖๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๔	๗๖๙,๐๐๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและ ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา	๓	๑๓๘,๕๒๒.๐๐	๐	๐	๓	๑๓๘,๕๒๒.๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑	๔๔๖,๗๑๗.๐๐	๐	๐	๑	๔๔๖,๗๑๗.๐๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑	๑๗๕,๓๕๐.๐๐	๐	๐	๑	๑๗๕,๓๕๐.๐๐
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๙๕,๔๕๐.๐๐	๐	๐	๑	๙๕,๔๕๐.๐๐
รวม	๑๙	๑๔,๐๗๓,๑๒๘.๐๐	๐	๐	๑๙	๑๔,๐๗๓,๑๒๘.๐๐