

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
อำเภอป๋ากษัย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปลัด
งานนโยบายและแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๕๕๙ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๙๕๕๘

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑๒๔	๑๐๔,๕๓๐,๐๐๐	๑๑	๑๐,๐๓๐,๐๐๐	๔	๕,๐๓๐,๐๐๐	๔	๕,๐๓๐,๐๐๐	๑๔	๑๒๔,๖๒๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศึกษา	๒๔	๑๓,๐๔๐,๐๐๐	๑๙	๑๒,๐๒๐,๐๐๐	๑๙	๑๒,๐๒๐,๐๐๐	๑๙	๑๒,๐๒๐,๐๐๐	๘๑	๔๙,๑๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร	๑๒	๒๑๐,๔๐๐	๑๒	๒๑๐,๔๐๐	๑๒	๒๑๐,๔๐๐	๑๒	๒๑๐,๐๐๐	๔๘	๘๔๑,๒๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๒๑	๑๖,๓๘๘,๐๐๐	๒๒	๑๕,๕๑๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๕๑๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๕๑๕,๐๐๐	๘๗	๖๒,๙๓๓,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๑๙	๘,๐๕๒,๕๐๐	๑๔	๒,๑๕๒,๕๐๐	๑๔	๒,๑๕๒,๕๐๐	๑๔	๒,๑๕๒,๕๐๐	๖๑	๑๔,๕๑๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙๖	๔๔๔,๔๑๕,๑๔๐	๔๕	๑๘๙,๓๘๘,๖๘๐	๒๗	๑๐๓,๕๖๐,๐๐๐	๒๐	๘๙,๘๘๐,๐๐๐	๖๓๘	๘๒๗,๒๔๓,๘๒๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๕๒	๔๕,๓๖๐,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๕,๑๙๕,๔๐๐	๑๑	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๑๐,๐๐๐	๔๖	๑๐,๖๒๕,๔๐๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๔,๐๕๐,๐๐๐	๑๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔๑	๑๒,๔๕๐,๐๐๐
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๒,๔๕๐,๐๐๐	๖	๒,๔๕๐,๐๐๐	๖	๒,๔๕๐,๐๐๐	๒๖	๑๐,๙๓๐,๐๐๐
รวม	๗๔๑	๖๑๐,๖๐๑,๔๔๐	๒๑๓	๒๔๗,๗๑๖,๕๘๐	๑๓๘	๑๕๖,๘๘๗,๙๐๐	๑๓๑	๑๔๓,๒๐๗,๕๐๐	๑,๒๒๓	๑,๑๕๘,๔๑๓,๔๒๐

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัด										
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางการพระราชดำริ	๑๒๔	๑๐๔,๕๓๐,๐๐๐	๑๑	๑๐,๐๓๐,๐๐๐	๔	๕,๐๓๐,๐๐๐	๔	๕,๐๓๐,๐๐๐	๑๔๓	๑๒๔,๖๒๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร										
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร	๑๒	๒๑๐,๔๐๐	๑๒	๒๑๐,๔๐๐	๑๒	๒๑๐,๔๐๐	๑๒	๒๑๐,๐๐๐	๔๘	๘๔๑,๒๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว										
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๕๒	๔๕,๓๖๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๒,๔๕๐,๐๐๐	๖	๒,๔๕๐,๐๐๐	๖	๒,๔๕๐,๐๐๐	๒๖	๑๐,๗๓๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน										
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา	๒๔	๑๓,๐๔๐,๐๐๐	๑๙	๑๒,๐๒๐,๐๐๐	๑๙	๑๒,๐๒๐,๐๐๐	๑๙	๑๒,๐๒๐,๐๐๐	๘๑	๔๙,๑๐๐,๐๐๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม	๒๑	๑๖,๓๘๘,๐๐๐	๒๒	๑๕,๕๑๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๕๑๕,๐๐๐	๒๒	๑๕,๕๑๕,๐๐๐	๘๗	๖๒,๙๓๓,๐๐๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๑๙	๘,๐๕๒,๕๐๐	๑๕	๒,๑๕๒,๕๐๐	๑๕	๒,๑๕๒,๕๐๐	๑๕	๒,๑๕๒,๕๐๐	๖๑	๑๕,๕๑๐,๐๐๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙๖	๔๔๔,๔๑๕,๑๔๐	๙๕	๑๘๙,๓๘๘,๖๘๐	๒๗	๑๐๓,๕๖๐,๐๐๐	๒๐	๘๙,๘๘๐,๐๐๐	๖๓๘	๘๒๗,๒๔๓,๘๒๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๔,๐๕๐,๐๐๐	๑๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔๑	๑๒,๔๕๐,๐๐๐

	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์										
๗. ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ										
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๕,๑๙๕,๕๐๐	๑๑	๑,๙๑๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๑๐,๐๐๐	๔๖	๑๐,๖๒๕,๕๐๐
รวม	๗๔๑	๖๑๐,๖๐๑,๕๕๐	๒๑๓	๒๔๗,๗๑๖,๕๕๐	๑๓๘	๑๕๖,๘๘๗,๙๐๐	๑๓๑	๑๕๓,๒๐๗,๕๐๐	๑,๒๒๓	๑,๑๕๘,๔๑๓,๕๒๐

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
โครงการที่ถ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางการพระราชดำริ							
๑) ม.๑๖ บ้านน้ำซับ โครงการขุดลอกคลองลำลำลาย ความลึก ๔ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑,๐๓๕ เมตร เริ่มจาก ที่แรกของ นายอำนวย พลตะขบ ถึง สะพานบ้านคลองน้ำซับ	๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๑.๑๔	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา							
๑) โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลุ่มพันธ์	๑	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๓๕.๐๐	-	
๒) โครงการทัศนศึกษาจุดงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง"	๑	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๔๐.๐๐	-	
๓) โครงการปัจฉิมนิเทศน์และมอบประกาศนียบัตรเด็กเล็ก	๑	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๔) โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในตำบลตะขบ	-	-	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ตะขบ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑	-	-	๓,๔๖๗,๕๐๐.๐๐	๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๔๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๖) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ตะขุขันธ์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑	-	-	๑,๖๑๒,๐๐๐.๐๐	๗๙๒,๔๖๔.๕๒	-	
๗) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐		
๘) ค่าจัดการเรียนการสอน			๑	๑๘๑,๙๐๐.๐๐			
๙) ม.๘ บ้านคลองสาริกา ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	-	-	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	-	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร							
รวม	๗	-	๒	๕,๘๑๔,๔๐๐.๐๐	๔,๔๗๔,๖๓๙.๕๒	๗๙.๕	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร	-	-	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑) โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	-	-	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP)	-	-	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๓) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	-	-	๕	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม	๑	-	-	๑๕,๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๓๐,๕๐๐.๐๐	-	
๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	-	-	๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐,๘๐๐.๐๐	-	
๒) เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	-	
๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนเพิ่ม ๓๔,๐๐๐
๔) สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะขุข	๑	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๒๐๐.๐๐	-	
๕) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาให้ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน	-	-	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๖) โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนปฏิบัติการปิดล้อม x-ray เชิงรุก ๙๐ วัน	๑	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๘๐.๐๐	-	โอนลด ๘๒,๐๐๐
๗) โครงการอบรม พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	-	-	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๘) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๙) โครงการ อบอุ่นตะขุขสัญจร	-	-	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๐) โครงการประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล	-	-	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๑) โครงการการประชาสัมพันธ์ชุมชนระดับหมู่บ้าน	-	-	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๒) โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๑๓) โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๒๓๐.๐๐	-	
๑๔) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๓๔๘.๐๐	-	โอนลด ๕๓,๖๕๒
๑๕) โครงการสนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มอาชีพภายในตำบลละซบ	-	-	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๖) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	-	-	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๗) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๑๘) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑	-	-	๕๙,๙๑๐.๐๐	๕๙,๙๑๐.๐๐	-	
รวม	๘	-	๑๐	๒๐,๕๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๓๒,๕๖๘.๐๐	๙.๐๙	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข							
๑) โครงการอุทกชน อสม.	-	-	๑	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒) โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้าปาก หรือโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	-	-	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากร ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น	-	-	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๑๘,๐๐๐
๔) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕) โครงการปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๒๗๒.๐๐	-	
รวม	๒	-	๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๒๗๒.๐๐	๒๒.๒๗	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๑) ม.๓ บ้านกุดค้อ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic กว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มจาก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง คุ้มหนองผักกูด	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒) ม.๔ บ้านบุษยาม โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มจาก คลองชลประทาน ถึง เขตตำบลสุขเกษม	๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๗,๐๐๐.๐๐	-	
๓) ม.๑๖ บ้านน้ำซับ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มจาก บ้านหนองปล้อง หมู่ ๑๑ ถึง ทุ่งของ นายเกื้อ ปักสำโรง	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๔) ม.๒ บ้านยางกระทุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก ที่นาของ นางเดือน จำปาศักดิ์ ถึง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕) ม.๔ บ้านบุษะอม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายคำมี ทราบังจังหวัด ถึง บ้านของ นางเมี้ยน ชื่นสรน้อย	๑	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	
๖) ม.๕ บ้านคลองน้ำขาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นางรำพึง เตยคอน ถึง บ้านของ นางใบ พิมพิไซ	๑	-	-	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๗) ม.๖ บ้านน้อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายประเสริฐ แฉงสูงเนิน ถึง บ้านของ นายประกอบ เสือสูงเนิน	๑	-	-	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-	
๘) ม.๖ บ้านน้อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายจิรภัทร ตามตะขบ ถึง บ้านของ นายสมมาตร พิศตะขบ	๑	-	-	๑๘๙,๒๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	-	
๙) ม.๗ บ้านหนองไผ่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านเลขที่ ๕๕ ของ นางสุพิศ เสาสูงเนิน ถึง ที่ไร่ของ นางเต็ม มุ่งกลางทาม	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๐) ม.๑๐ บ้านโคกสำราญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก ถึง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑) ม.๑๑ บ้านหนองปล้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายทองแดง ป่วนครบุรี ถึง เขตติดต่อบ้านน้ำซับ	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๒) ม.๑๒ บ้านโคกเห็บ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก ถนน รพช. ถึง บ้านเลขที่ ๘๗ ของ นายช้อย โชติสรระน้อย	๑	-	-	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๓) ม.๑๒ บ้านโคกเห็บ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก ขอยหลังวัดโคกเห็บ ถึง บ้านเลขที่ ๒๕ ของนายไฉ้ สอนสรระน้อย	๑	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๔) ม.๑๓ บ้านตะเคียนคู่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายสว่าง สิงห์โตทอง ถึง บ้านของ นางจันทร์ทิพย์ อารมณดี	๑	-	-	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	-	
๑๕) ม.๑๔ บ้านโคกตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายเลื่อน พลอยสรระน้อย ถึง ที่นาของ นายประเสริฐ ชื่นสรระน้อย	๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๖) ม.๑๕ บ้านเขาพญาปราบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านเลขที่ ๒๒๓ ของ นางผล บุญส่ง ถึง บ้านของ นายหลอด จอมพรมราช	๑	-	-	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	-	
๑๗) ม.๑๖ บ้านน้ำซับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก เขตบ้านน้ำซับ หมู่ ๑๖ ถึง เขตบ้านหนองไทรงาม	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๘) ม.๑๘ บ้านหนองไทรงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก ป้ายหน้าโรงเรียนบ้านยางกระทุง ถึง เขตติดต่อบ้านน้ำซับ หมู่ ๑๖	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๙) ม.๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง เขตติดต่อกิมป์ทอมสันฟาร์ม	๑	-	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒๐) ม.๒๐ บ้านหนองบอน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายไว ครเกษม ถึง บ้านของ นางชอนกลิน พรหมสิงห์	๑	-	-	๖๒,๗๐๐.๐๐	๖๒,๗๐๐.๐๐	-	
๒๑) ม.๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นางสาวทอง อยู่สูงเนิน ถึง ถนนทางหลวงชนบท	๑	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๒๒) ม.๒๒ บ้านสวนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นางกลีน ศรีวีระพงษ์ ถึง บ้านของ นายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก (หมู่ ๑๐)	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒๓) ม.๒ บ้านยางกระทุง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร เริ่มจาก บ้านเลขที่ ๑๙๘ ของ นางอักษร ผดมนัน ถึง บ้านเลขที่ ๕๑ ของ นายกิตติพงษ์ เทียมตะขบ	๑	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๔) ม.๔ บ้านบุษยาม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายเดชณรงค์ เขยนิมพีลี ถึง ที่นาของ นางลอย ขอมสรน้อย	๑	-	-	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	-	
๒๕) ม.๔ บ้านบุษยาม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร เริ่มจาก กม.๑๒ ถึง บ้านของ นายเดชณรงค์ เขยนิมพีลี	๑	-	-	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
	๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๖) ม.๘ บ้านคลองสาริกา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นายเงิน ห้อยจันทริต ถึง ที่ไร่ของ นายสมยศ ขาวนอก	๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๗) อุทกหนุนการไฟฟ้า อ.ปภังชัย/อ.วังน้ำเขียวและ อ.สูงเนิน เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขต อบต.ตะขบ	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๗๕๖.๐๐	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐
รวม	๒๗	-	-	๗,๖๐๔,๙๐๐.๐๐	๗,๕๓๕,๔๕๖.๐๐	๓๐.๖๘	
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา							
๑) โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๒) โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	๑	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๘๘๙.๐๐	-	
๓) โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๓๕,๐๐๐
๔) โครงการงานผ้าไหมและของดีปักษ์ชัย	-	-	๑	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๗๐,๐๐๐
๕) โครงการวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	-	-	๑	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๓๕,๐๐๐
๖) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๖๓๒.๐๐	-	
๗) โครงการตะขบโมโตครอส เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๕๐๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
	๑	-	๑				
๘) โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	๑	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๙) โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "ตะขบศัพท"	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๙๘๕.๐๐	-	
๑๐) เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซางชัยตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	-	-	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๑) โครงการพระราชพิธี	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๔๙๒.๐๐	-	
รวม	๕	-	๒	๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๐๙,๔๙๘.๐๐	๕.๖๘	
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๑) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๖๙,๙๐๐
๒) อุดหนุน อบต.โคกไทย			๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ							
๓) โครงการฝึกอบรม ที่คนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ อบต.ตะขบและผู้นำท้องถิ่น	-	-	๑	๓๘๒,๔๓๕.๐๐			
๔) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต.ตะขบ	๑	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๔๐.๐๐	-	โอนลด ๑๐,๑๖๐

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ ที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)				
๕) โครงการพัฒนาความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	-	-	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๖) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	-	-	๑	๒๗๔,๒๒๐.๐๐	-	-	
๗) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	๑	-	๖	๙๕๖,๖๕๕.๐๐	๑๙,๘๔๐.๐๐	๑.๑๔	
๙. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
๑) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	-	-	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	๑	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๑๑.๐๐	-	
๓) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๑๑๐.๐๐	-	โอนลด ๑๔,๒๕๓
๔) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงในพื้นที่ตำบลตะขบ	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๒๗๖.๒๐	-	
๖) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
รวม	๓	-	๓	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๘,๒๙๗.๒๐	๓.๔๑	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
	๑	-	-	๑๐๓,๖๕๒.๐๐	๓๘,๗๒๐.๐๐	-	
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม							โอนลด ๔๐,๐๐๐
๑) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งชุมชน	๑	-	-	๑๐๓,๖๕๒.๐๐	๓๘,๗๒๐.๐๐	๑.๑๔	
รวม	๕๕	-	-	๓๘,๓๗๒,๖๐๗.๐๐	๒๘,๐๔๙,๓๒๐.๗๒	๖๒.๕๐	
รวมทั้งสิ้น							

මගේ මාතෘකාවේ පිටපතක් ඔබට යැවීමට මම සූදානම් වෙමි.
(මගේ මාතෘකාවේ නම) ඔබට යැවීමට මම සූදානම් වෙමි. ඔබ

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ							
๑) ม.๒๐ บ้านหนองบอน โครงการปลูกดอกกลองประจำ	๑	-	-	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๑	-	-	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๑) ม.๕ บ้านคลองน้ำขาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นางศรีนวล ชาวหนอง ถึง บ้านของ นางกุหลาบ คำสูงเนิน	๑	-	-	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	-	
๒) ม.๕ บ้านคลองน้ำขาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เริ่มจาก บ้านของ นางบัว แก้วสระน้อย ถึง บ้านของ นายทองคำ พรหมมา	๑	-	-	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๒	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	
	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๑) ม.๖ บ้านน้อย	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
โครงการระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ	๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒) ม.๑๔ บ้านโคกตะกุด							
โครงการระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ	๒	-	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
รวม	๕	-	-	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น							